

今立郡池田町\_出来形フォーマットサンプル

出来形成果一覧表						検査員		監督職員		測定部位見取図											
工事名	サンプル工事																				
路線番号																					
工種	集水桝					請負者	福井コンピュータ														
測定部位	基準高 ( ) 厚さ ( t1 ) 厚さ ( t2 )					現場代理人	福井一郎														
測定基準	± 30		-20		-20		測定者	福井 太郎													
測定単位	mm		mm		mm																
測点	基準高 ( -30 )					測点	厚さ t1 ( -20 )					測点	厚さ t2 ( -20 )								
	設計値	実測値	誤差	検査測定値	備考 (合・否)		設計値	実測値	誤差	検査測定値	備考 (合・否)		設計値	実測値	誤差	検査測定値	備考 (合・否)				
No.1	10.010	10.020	+10	10.010	備考01	No.1	0.150	0.160	+10	0.150	bikou00	No.1	0.150	0.160	+10	0.150	びこう01				
No.2	10.020	10.020	0	10.010	備考02	No.2	0.150	0.150	0	0.140	bikou01	No.2	0.150	0.150	0	0.140	びこう02				
No.3	10.030	10.020	-10	10.030	備考03	No.3	0.150	0.140	-10	0.150	bikou02	No.3	0.150	0.140	-10	0.150	びこう03				
No.4	10.040	10.040	0	10.050	備考04	No.4	0.150	0.150	0	0.160	bikou03	No.4	0.150	0.150	0	0.160	びこう04				
No.5	10.050	10.060	+10	10.050	備考05	No.5	0.150	0.160	+10	0.150	bikou04	No.5	0.150	0.160	+10	0.150	びこう05				
No.6	10.060	10.060	0	10.050	備考06	No.6	0.150	0.150	0	0.140	bikou05	No.6	0.150	0.150	0	0.140	びこう06				
No.7	10.070	10.060	-10	10.070	備考07	No.7	0.150	0.140	-10	0.150	bikou06	No.7	0.150	0.140	-10	0.150	びこう07				
No.8	10.080	10.080	0	10.090	備考08	No.8	0.150	0.150	0	0.160	bikou07	No.8	0.150	0.150	0	0.160	びこう08				
No.9	10.090	10.100	+10	10.090	備考09	No.9	0.150	0.160	+10	0.150	bikou08	No.9	0.150	0.160	+10	0.150	びこう09				
No.10	10.100	10.100	0	10.090	備考10	No.10	0.150	0.150	0	0.140	bikou09	No.10	0.150	0.150	0	0.140	びこう10				
No.11+1.0	10.110	10.100	-10	10.110	備考11	No.11+1.0	0.150	0.140	-10	0.150	bikou10	No.11+1.0	0.150	0.140	-10	0.150	びこう11				
No.12	10.120	10.120	0	10.130	備考12	No.12	0.150	0.150	0	0.160	bikou11	No.12	0.150	0.150	0	0.160	びこう12				
No.13	10.130	10.140	+10	10.130	備考13	No.13	0.150	0.160	+10	0.150	bikou12	No.13	0.150	0.160	+10	0.150	びこう13				