

東京都_出来形フォーマットサンプル

測 定 結 果 表

工 事 名	サンプル工事データ	工 種	集水桝	現場代理人	福井 太郎	印
測 定 項 目	基準高	測 定 頻 度		測 定 者	福井 次郎	印

測 定 箇 所	測 定 月 日	設 計 値	実 測 値	偏 差 [mm]	規 格 値	摘 要
No.1		100.000	99.990	-10	± 30	
No.2		110.000	109.990	-10	± 30	
No.3		120.000	120.015	+15	± 30	
No.4		130.000	130.010	+10	± 30	
No.5		140.000	139.990	-10	± 30	
+15.11		147.555	147.555	0	± 30	
No.6		150.000	150.010	+10	± 30	
No.7		160.000	160.010	+10	± 30	
No.8		170.000	170.020	+20	± 30	
No.9		180.000	180.020	+20	± 30	
記 事						

測 定 結 果 表

工 事 名	サンプル工事データ	工 種	集水桝	現場代理人	福井 太郎	印
測 定 箇 所	No.1	測 定 頻 度		測 定 者	福井 次郎	印

測 定 項 目	測 定 月 日	設 計 値	実 測 値	偏 差 [mm]	規 格 値	摘 要	
基準高		100.000	99.990	-10	± 30		
厚さ t1		150.000	150.005	+5	-20		
厚さ t2		150.000	149.995	-5	-20		
厚さ t3		150.000	150.000	0	-20		
厚さ t4		150.000	150.005	+5	-20		
厚さ t5		200.000	200.005	+5	-20		
幅 w1		400.000	400.005	+5	-30		
幅 w2		500.000	500.010	+10	-30		
高さ h1		800.000	800.010	+10	-30		
高さ h2		600.000	600.005	+5	-30		
記 事							