

東京都水道局_出来形フォーマットサンプル

出来形管理表

工事番号	123456789	工種	集水柵・マンホール工	測定年月日	平成16年10月30日
工事	サンプル工事	測定頻度		施工管理担当者	福井次郎 印
		測定位置		測定者	福井 太郎 印

測定箇所	設計値	実測値	差	規格値	摘 要
No. 1					
基準高	10.010	10.020	+10	±30	
厚さ	0.150	0.160	+10	-20	
厚さ	0.150	0.160	+10	-20	
No. 2					
基準高	10.020	10.020	0	±30	
厚さ	0.150	0.150	0	-20	
厚さ	0.150	0.150	0	-20	
No. 3					
基準高	10.030	10.020	-10	±30	
厚さ	0.150	0.140	-10	-20	
厚さ	0.150	0.140	-10	-20	


記 事	
-----	--

出来形管理表

工事番号	123456789	工種	集水桝・マンホール工	測定年月日	平成16年10月30日
工事	サンプル工事	測定頻度		施工管理担当者	福井次郎 印
		測定位置		測定者	福井 太郎 印

追加距離 測定箇所	設計値 (m)			実測値 (m)			実測値 (m)			測定値 (m)			設計値との差 (mm)			規格値 (mm)
	w1	w2	h1	▽	t1	t2	t3	t4	t5	w1	w2	h1	w1	w2	h1	
No. 1	0.600			10.020	0.160	0.160	0.160	0.160	0.210	0.610	0.810	1.010	+10	+10	+10	-30
No. 2	0.600			10.020	0.150	0.150	0.150	0.150	0.200	0.600	0.800	1.000	0	0	0	-30
No. 3	0.600			10.020	0.140	0.140	0.140	0.140	0.190	0.590	0.790	0.990	-10	-10	-10	-30
No. 4	0.600			10.040	0.150	0.150	0.150	0.150	0.200	0.600	0.800	1.000	0	0	0	-30
No. 5	0.600			10.060	0.160	0.160	0.160	0.160	0.210	0.610	0.810	1.010	+10	+10	+10	-30
No. 6	0.600			10.060	0.150	0.150	0.150	0.150	0.200	0.600	0.800	1.000	0	0	0	-30
No. 7	0.600			10.060	0.140	0.140	0.140	0.140	0.190	0.590	0.790	0.990	-10	-10	-10	-30
No. 8	0.600			10.080	0.150	0.150	0.150	0.150	0.200	0.600	0.800	1.000	0	0	0	-30
No. 9	0.600			10.100	0.160	0.160	0.160	0.160	0.210	0.610	0.810	1.010	+10	+10	+10	-30
平均																

略
図



記
事

