岡山県_舗装出来形フォーマットサンプル

工事番号 1234　　路 線 名 県道○○営業研修路線

工 事 名 県道○○-△△線道路改良工事　　工事ケ所

舗装工事成果表

測 定 者 { 検測県職員 監督　二郎　　印
業者作成者　　印　(NO.　　)

測点	項目 / 工種	標高（左） 計画 (m)	標高（左） 測定 (m)	標高（左） 差 (mm)	標高（中） 計画 (m)	標高（中） 測定 (m)	標高（中） 差 (mm)	標高（右） 計画 (m)	標高（右） 測定 (m)	標高（右） 差 (mm)	巾員 計画 (m)	巾員 測定 (m)	巾員 差 (mm)	横断勾配 左 計画	横断勾配 左 測定	横断勾配 右 計画	横断勾配 右 測定	距離 計画 (m)	距離 測定 (m)	距離 差 (m)	密度 (位置)	AS (位置)	(位置)	その他	摘要
No. 0	表層工	10.050	10.055	+5	10.000	10.006	+6	9.940	9.947	+7	6,000	6,020	+20												
	厚さ	50	54	+4	50	47	-3	50	49	-1															
	基層工	10.000	10.001	+1	9.950	9.959	+9	9.890	9.898	+8	6,000	6,040	+40												
	厚さ	50	39	-11	50	53	+3	50	58	+8															
	上層路盤工	9.950	9.962	+12	9.900	9.906	+6	9.840	9.840	±0															
	厚さ	250	257	+7	250	250	±0	250	244	-6															
	下層路盤工	9.700	9.705	+5	9.650	9.656	+6	9.590	9.596	+6															
No. 1	表層工	10.450	10.456	+6	10.500	10.508	+8	10.550	10.559	+9	6,000	6,025	+25					20.000	20.060	+60					
	厚さ	50	51	+1	50	57	+7	50	58	+8															
	基層工	10.400	10.405	+5	10.450	10.451	+1	10.500	10.501	+1	6,000	6,030	+30					20.000	20.050	+50					
	厚さ	50	49	-1	50	47	-3	50	57	+7															
	上層路盤工	10.350	10.356	+6	10.400	10.404	+4	10.450	10.444	-6															
	厚さ	250	255	+5	250	249	-1	250	249	-1															
	下層路盤工	10.100	10.101	+1	10.150	10.155	+5	10.200	10.195	-5															
No. 2	表層工	10.950	10.945	-5	11.000	11.008	+8	11.040	11.044	+4	6,000	6,015	+15					20.000	20.040	+40					
	厚さ	50	55	+5	50	43	-7	50	49	-1															
	基層工	10.900	10.890	-10	10.950	10.965	+15	10.990	10.995	+5	6,000	6,020	+20					20.000	20.020	+20					
	厚さ	50	35	-15	50	60	+10	50	34	-16															
	上層路盤工	10.850	10.855	+5	10.900	10.905	+5	10.940	10.961	+21															
	厚さ	250	250	±0	250	253	+3	250	269	+19															
	下層路盤工	10.600	10.605	+5	10.650	10.652	+2	10.690	10.692	+2															
No. 3	表層工	10.050	10.055	+5	10.000	10.006	+6	9.940	9.947	+7	8,000	8,021	+21					20.000	20.005	+5					
	厚さ	50	54	+4	50	47	-3	50	49	-1															
	基層工	10.000	10.001	+1	9.950	9.959	+9	9.890	9.898	+8	8,000	8,010	+10					20.000	20.020	+20					
	厚さ	50	39	-11	50	53	+3	50	58	+8															
	上層路盤工	9.950	9.962	+12	9.900	9.906	+6	9.840	9.840	±0															
	厚さ	250	257	+7	250	250	±0	250	244	-6															
	下層路盤工	9.700	9.705	+5	9.650	9.656	+6	9.590	9.596	+6															